



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS CIVIS



NOTA TÉCNICA 97/2015/CGOC/DPE/SIH/MI

Assunto: Penalidade de Advertência – Contrato N° 77/2013-MI

Referência: Processo 59100.000922/2014-45

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. O Processo acima referido trata de aplicação de penalidade ao Consórcio Concremat Arcadis-Logos, Gerenciadora do PISF- Projeto de Integração do Rio São Francisco, em função de cometimento de falta contratual decorrente de atraso na entrega e disponibilização do Portal de Gerenciamento, parte do escopo dos serviços do Contrato N° 77/2013-MI.

2. O Consórcio foi notificado, apresentou sua defesa, entretanto, não cumprindo de forma integral o que obrigado contratualmente, foi a ele aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA, conforme Ofício n° 223/2014/SIH/MI (fls. 14/15).

3. Em Despacho à fl. 24-v, determina-se a inscrição da penalidade no SicaF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.


4. Consta às fls. 25 e 26, respectivamente o registro das ocorrências aplicadas às empresas consorciadas. Entretanto, foi verificada a inscrição de penalidade a uma das consorciadas de forma equivocada, o que foi corrigido pelo Ministério, com comunicação do equívoco ao Consórcio Concremat Arcadis Logos (Ofício N° 238/DPE/SIH/MI, fl. 87).

5. Prevaecem, portanto, as inscrições de notificação de penalidade no sistema SICAF, conforme constante à fl. 26 para a Consorciada CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, CNPJ 33.146.648/0001-20 e à fl.85 para a Consorciada ARCADIS LOGOS S.A., CNPJ 07.939.296/0001-50.

6. Em 1° de julho de 2015, por meio da correspondência CTE13072 (fl.33), o Consórcio Concremat Arcadis Logos, em resposta à comunicação do Ministério relativamente ao registro das penalidades de ADVERTÊNCIA no sistema SicaF (Ofício 209/2015/DPE/SIH/MI - fl. 29), solicita *“que encerre o processo de penalização contratual e proceda o registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) de que os motivos que deram causa à Advertência foram sanados pela Gerenciadora – Consórcio Concremat Arcadis-Logos”*.

7. Consta ainda do ato de aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA pela autoridade (Ofício n° 223/2014/SIH/MI, fls. 14/15) que *“5. Considerando que, desde a data das justificativas apresentadas, já se passaram mais de 60 (sessenta) dias e o Portal de Gerenciamento ainda não foi implementado, reitero os termos do Ofício n° 48/2014, no que concerne a aplicação de sanção administrativa prevista no item 18.1.1 – II-c) do edital 01/2013 e cláusula vigésima, inciso II alínea c do contrato, desta forma sem prejuízo à aplicação de*

multa decorrente do atraso, informamos sobre a decisão de aplicar ADVERTÊNCIA nos termos da cláusula vigésima, inciso I do contrato". (Grifo nosso)



II. ANÁLISE

8. O Consórcio Concremat Arcadis-Logos, anexa à sua correspondência CTE 13072, farta documentação que comprova estar em pleno funcionamento o Sistema de Informações Gerenciais, o Portal de Gerenciamento do PISF; anexa cópia do Manual para Utilização do Sistema de Informações Gerenciais e Controle do PISF – Módulo GED Técnico – Projetistas/Construtoras, identificado pelo código 1377-MAN-3000-00-00-009-R00 (fls. 35-51), emitido em 04/05/2015, também disponibilizado para consulta no Portal de Gerenciamento.

9. Anexa ainda comprovação do treinamento para uso do Portal de Gerenciamento executado em Salgueiro, Pernambuco, para os técnicos das Supervisoras, Construtoras e Projetistas, além do pessoal da própria Gerenciadora e do Ministério, nos dias 28 e 29 de abril de 2015, constante de programa e programação, lista de presença e cópia das telas da apresentação didática empreendida no decorrer do evento.

10. Esta área gestora do Contrato Nº 77/2013-MI constata ser pertinente o que requer o consórcio, ou seja, que se encerre o processo face à aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, já inscrita no Sicaf, e que se proceda no mesmo registro a notificação “*de que os motivos que deram causa à Advertência foram sanados pela Gerenciadora – Consórcio Concremat Arcadis-Logos*”. Para deixar claro, anexa-se cópia de imagens do próprio portal de Gerenciamento, que comprovam a efetiva funcionalidade do sistema nesta data.

11. Quanto à penalização adicional prevista e contida no ato da aplicação da penalidade de Advertência, que textualmente declara “desta forma sem prejuízo à aplicação de multa decorrente do atraso”, - entende esta área técnica, gestora do contrato, não dever ser imposta a penalidade de multa pela autoridade, de forma adicional à penalidade de Advertência. Tal entendimento decorre da constatação de que: **a)** foi sanado o motivo pelo qual o Consórcio Gerenciador teve aplicada a penalidade de Advertência, ou seja, o atraso no pleno funcionamento do Portal de Gerenciamento do PISF; **b)** o atraso na entrega e com pleno funcionamento do Portal de Gerenciamento foi suprido, à época, por um sistema alternativo em operação, remanescente de contratos anteriores deste Ministério, o Construmanager, às custas do Consórcio Gerenciador; e **c)** tendo sido suprido o Portal de Gerenciamento, pelo Consórcio Gerenciador, por um sistema alternativo, sem interrupção de uso, não houve dano ao Ministério, quer seja operacional quer seja financeiro.

IV - CONCLUSÕES

12. Diante do que exposto e considerando já aplicada penalidade de ADVERTÊNCIA, devidamente inscrita no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; da solicitação do Consórcio Gerenciador para que se faça registro no SICAF de que os motivos da aplicação da penalidade de Advertência foram sanados; e que tendo sido suprido o atraso do Portal de Gerenciamento por sistema alternativo; e que não houve prejuízo ou ônus operacional e/ou financeiro ao Ministério, recomendamos:

12.1 A inscrição no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores de informação adicional de que os motivos da aplicação da penalidade de Advertência pelo Consórcio Gerenciador Concremat Arcadis-Logos foram sanados;

- 12.2 Que a autoridade que aplicou a penalidade de Advertência, "sem prejuízo à aplicação de multa decorrente do atraso", diante do que constatado e exposto nesta Nota Técnica, prescinda da aplicação de penalidade adicional de multa contratual;
- 12.3 Que, caso aceitas as recomendações anteriores, seja o presente processo juntado por anexação ao Processo Administrativo 59100.000429/2013-44, processo administrativo relativo ao Contrato N° 77/2013-MI, para que, em eventual repetição de falta, incorra a Contratada em reincidência, com a possível aplicação de penalidade de multa.



V - ENCAMINHAMENTO

13. Ante o exposto, encaminha-se a presente Nota Técnica para considerações e deliberação superior, visando à continuidade do processo em referência, em especial, se acatadas, as recomendações contidas em 12.1 a 12.3.

Brasília, 30 de julho de 2015.


FRANCISCO XAVIER MILL
Gestor do Contrato N° 77/2013-MI