

AO  
 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SECRETARIA-EXECUTIVA  
 DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA  
 COODERNAÇÃO-GERAL DE SUPORTE LOGÍSTICO  
 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
 REF: CONCORRÊNCIA N° 01/2013

OBRA: REFORMA DOS AMBIENTES INTERNOS DO BLOCO E – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 LOCAL: BRASÍLIA/DF

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,39%	R\$ 65.841,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.841,20
			100,00%	0,00%								0,00%			100,0000%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	2,70%	R\$ 127.749,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.749,91
			100,00%		0,00%										100,0000%
3	RETIRADA DE ESTRUTURAS	0,37%	R\$ 15.781,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.753,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.534,61
			90,00%	0,00%						10,00%					100,0000%
3	TRANSPORTE	0,68%	R\$ 29.139,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.237,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.377,10
			90,00%	0,00%						10,00%					100,0000%
4	SERVIÇO EM TERRA	0,18%	R\$ 8.526,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.526,79
			100,00%	0,00%											100,0000%
5	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	36,13%	R\$ 0,00	R\$ 256.541,42	R\$ 171.027,61	R\$ 171.027,61	R\$ 171.027,61	R\$ 171.027,61	R\$ 171.027,61	R\$ 171.027,61	R\$ 85.513,81	R\$ 85.513,81	R\$ 85.513,81	R\$ 171.027,61	R\$ 1.710.276,11
			0,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	100,0000%
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4,17%	R\$ 0,00	R\$ 39.438,53	R\$ 39.438,53	R\$ 39.438,53	R\$ 39.438,53	R\$ 9.859,63	R\$ 9.859,63	R\$ 19.719,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.192,66
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	10,00%					100,0000%
7	ALVENARIA E DIVISÓRIAS/ISOLAMENTO ACUSTICO	0,68%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.633,53	R\$ 9.633,53	R\$ 9.633,53	R\$ 3.211,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.111,78
					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%						100,0000%
8	VIDROS	1,30%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.484,23	R\$ 18.484,23	R\$ 24.645,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.614,11
				0,00%	30,00%	30,00%	40,00%								100,0000%
9	ESQUADRIAS	1,03%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.522,80	R\$ 29.284,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.806,99
							40,00%	60,00%		0,00%					100,0000%
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,45%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.442,11	R\$ 69.663,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.105,27
							40,00%	60,00%		0,00%					100,0000%
10	FORROS	7,26%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.123,76	R\$ 103.123,76	R\$ 137.498,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.745,87
					30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%					100,0000%
11	REVESTIMENTO DE PISOS	12,12%	R\$ 0,00	R\$ 172.167,47	R\$ 172.167,47	R\$ 229.556,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573.891,56
				30,00%	30,00%	40,00%									100,0000%
12	PEDRA BANCADA/ESCADA/RODAPE/RODAMÃO	3,68%	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 12.186,51	R\$ 17.409,30	R\$ 17.409,30	R\$ 17.409,30	R\$ 24.373,01	R\$ 174.092,95
			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	14,00%	100,0000%

12	ADMINISTRAÇÃO	7,98%	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00	R\$ 37.778,57	R\$ 37.778,57	R\$ 37.778,57	R\$ 52.890,00	R\$ 377.785,68
			7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	14,00%	100,0000%
13	PINTURA	2,51%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.660,03	R\$ 29.660,03	R\$ 29.660,03	R\$ 29.660,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.640,13
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,0000%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,67%	R\$ 0,00	R\$ 79.083,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.083,76
			0,00%	100,00%			0,00%	0,00%							100,0000%
15	COBERTURA	2,49%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.848,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.848,98
					100,00%										100,0000%
16	DIVERSOS	6,35%	R\$ 15.023,41	R\$ 15.023,41	R\$ 15.023,41	R\$ 15.023,41	R\$ 15.023,41	R\$ 15.023,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.163,90	R\$ 105.163,90	R\$ 300.468,28
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					35,00%	35,00%	100,0000%
17	SEGURANÇA	0,76%	R\$ 1.788,64	R\$ 1.788,64	R\$ 1.788,64	R\$ 1.788,64	R\$ 1.788,64	R\$ 1.788,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.520,48	R\$ 12.520,48	R\$ 35.772,79
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					35,00%	35,00%	100,0000%
18	RESERVATORIO	4,11%	R\$ 9.719,21	R\$ 9.719,21	R\$ 9.719,21	R\$ 9.719,21	R\$ 9.719,21	R\$ 9.719,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.034,49	R\$ 68.034,49	R\$ 194.384,26
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					35,00%	35,00%	100,0000%
	SUB-TOTAL (1)	100%	R\$ 312.201,21	R\$ 612.393,95	R\$ 696.886,88	R\$ 636.427,05	R\$ 543.031,37	R\$ 377.868,57	R\$ 249.178,78	R\$ 264.029,59	R\$ 140.701,68	R\$ 140.701,68	R\$ 326.420,55	R\$ 434.009,49	R\$ 4.733.850,79
	BDI (24,50%)	24,50%	R\$ 76.489,30	R\$ 150.036,52	R\$ 170.737,29	R\$ 155.924,63	R\$ 133.042,69	R\$ 92.577,80	R\$ 61.048,80	R\$ 64.687,25	R\$ 34.471,91	R\$ 34.471,91	R\$ 79.973,03	R\$ 106.332,33	R\$ 1.159.793,44
	TOTAL		R\$ 388.690,51	R\$ 762.430,47	R\$ 867.624,17	R\$ 792.351,68	R\$ 676.074,06	R\$ 470.446,37	R\$ 310.227,58	R\$ 328.716,84	R\$ 175.173,59	R\$ 175.173,59	R\$ 406.393,58	R\$ 540.341,82	R\$ 5.893.644,23
	ACUMULADAS		R\$ 388.690,51	R\$ 1.151.120,98	R\$ 2.018.745,15	R\$ 2.811.096,83	R\$ 3.487.170,89	R\$ 3.957.617,26	R\$ 4.267.844,84	R\$ 4.596.561,68	R\$ 4.771.735,27	R\$ 4.946.908,86	R\$ 5.353.302,44	R\$ 5.893.644,23	
	PERCENTUAL SIMPLES		6,60%	12,94%	14,72%	13,44%	11,47%	7,98%	5,26%	5,58%	2,97%	2,97%	6,90%	9,17%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		6,60%	19,53%	34,25%	47,70%	59,17%	67,15%	72,41%	77,99%	80,96%	83,94%	90,83%	100,00%	